

DROGI GMINNE - FINANSE

I ETAP - 2003

Lp.	Nazwa zadania	Udział własny	Dofinansowanie	Razem	Wartość usług zadania po przetargu	Nr na wykonawstwo	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nowa Wieś - Julianów Nr 4221022	139 247,00		139 247,00			500mb. wykonano kredyt
2	Pęchów - Góry Pęchowskie Nr 4221032	162 553,00		162 553,00		Faktura 224/03 30.X.03r.- 154 775,00 (-7 778zł)	700mb. wykonano kredyt
3	Przybysławice - Adamczowice Nr 4221010	139 029,00		139 029,00		Faktura 136/03 3.X.03r. - 135 789,00 (-3 240zł)	900mb. wykonano kredyt
4	Zakrzów przez wieś Nr 4221003	22 532,00	90 128,00	112 660,00	112 660,00		1190mb. wykonano kredyt
5	Nowa Wieś Nr 4221024	17 232,00	67 872,00	85 104,00	276 723,00	Faktura 247/03 13.XI.03r.- 85 104,00 Dodatkowe roboty - 6 155,00 PRD Staszów	670mb. wykonano kredyt
6	Rybnica Nr 4221016	30 000,00	120 000,00	150 000,00	280 305,00		812mb. wykonano budżet
7	Górki Klimontowskie Nr 4221028	53 676,00	451 486,00 (bez VAT)	505 162,00	536 767,00 (brutto)	Rob. dodatkowe w tym rów odwadniający ul. Zysmana 55 568,00zł.	2030mb. wykonano budżet
8	Szymanowice Górne	37 224,00	335 016,00	372 240,00	372 240,00	Faktura 187/03, 181/03 29.IX.03r. Inwestycja powyk.47/X/03 - Rob. dodat.13 504,00	1680mb. wykonano budżet
9	Klimontów ul. Tylna	22 000,00		22 000,00	22 000,00	Faktura 159/03 20.X.03r.Drokam Piaserczno 11 903,00	kredyt
10	Klimontów ul. Ogrodowa	88 453,00		88 453,00	88 453,00		budżet
Razem		711 946,00	1 064 502,00	1 776 448,00	1 731 409,28		8482mb.

ZATOKI POSTOJOWE - POWIATOWE

I ETAP - 2003

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klimontów ul. Osiecka Nr 42313	6 234,00		6 234,00			
	Razem:	6 234,00		6 234,00			

ZATOKI POSTOJOWE - GMINNE

I ETAP - 2003

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Góry Pęchowskie - Pęchów Nr 4221032	8 081,00		8 081,00			
	Razem:	8 081,00		8 081,00			

REMONT DRÓG W KLIMONTOWIE - łatanie cząstkowe

I ETAP - 2003

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klimontów ul. Rynek, Sandomierska, Osiecka	6 420,00		6 420,00			
		6 420,00		6 420,00			

OGÓŁEM WYDATKI W 2003r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM:	882 457,00	1 168 720,00	2 051 177,00			11 427mb. dodatkowo 10 272,00 - rów w Nawodziecach

DROGI POWIATOWE - FINANSE

I ETAP-2003

Lp.	Nazwa zadania	Udział własny	Udział Starosty	Razem	Wartość usług zadania po przetargu	Nr Nr na wykonawstwo	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klimontów - Nawodzice - Wólka Gieraszkowska Nr 42313	67 255,00	33 628,00	100 883,00	Faktura 219/03 29.X.03r. 66 148,00zł.	Umowa Nr 34/2003 z ZDP Sandomierz 29.VIII.2003	rów - 10 272,00 1280mb. - dodatkowo kredyt
2	Pęczów - Śniekozy - Goźlice Nr 42321	48 521,00	48 522,00	97 043,00	Faktura 129/03 30.IX.03r. 48 522,00zł.	Umowa Nr 32/2003 z ZDP Sandomierz 14.VIII.2003	1100mb. wykonano kredyt
3	Ułanowice - Domoradzice Nr 42304	34 000,00	22 068,00	56 068,00	Faktura 242/03 30.X.03r.	Umowa Nr 45/2003 7.X.2003	610mb. wykonano kredyt
	Razem:	149 776,00	104 218,00	253 994,00			dodatkowo 10 272,00 2990mb.

1) droga powiatowa Klimontów - Nawodzice - Wólka Gieraszkowska Nr 42313 wykonana przez Drogę Powiatową z Sandomierza 2100 mb o wartości 386 484 zł (w ramach budowy zbiornika Szymon D) 2003r.

2) droga woj. Jankowice - Kuntos - Kopyjowice "758" wykonana w 2003r. 3500 mb o wartości 782 382 zł

ZESTAWIENIE WARTOŚCI WYKONANYCH ROBÓT NA DZIEŃ 10.12.2002r.					
GIMNAZJUM W KLIMONTOWIE					
L.p.	REALIZOWANE OBIEKTY	Wartość robót wg umowy	Robóty zafakturowane	Wartość robót wykonanych	Do zafakturowania
1	2	3	4	5	6
1	Budynek Gimnazjum z łącznikiem	1858042,69	1858042,69	1858042,69	0,00
2	Budynek Stołówki	329488,76	262047,49	329488,76	67441,27
3	Sala Gimnastyczna	2005512,44	933641,75	1560000,00	626358,25
4	Ogrodzenie i mur oporowy.	374610,97	180000,00	250000,00	70000,00
5	Drogi i zagospodarowanie terenu	328365,02	0,00	220000,00	220000,00
6	Roboty uzupełniające	160789,01	0,00	140000,00	140000,00
7	Instalacje wod.-kan.	133666,67	80000,00	82373,56	2373,56
8	Kotłownia	157691,88	120000,00	157691,88	37691,88
9	Instalacje c.o. i wentylacji	215428,67	100000,00	122854,03	22854,03
10	Instalacje elektryczne	242157,00	149980,05	205000,00	55019,95
11	Przylączy do budynków	44131,06	40000,00	44131,06	4131,06
	RAZEM :	5849884,17	3723711,98	4969581,98	1245870,00

Na cos kadejs 2002-2004r do realizacji

1.545.870,00 zł
2.500.000,00 zł pożyczka

4.045.870,00 zł

wg stanu na 10.12.02, zaplanowano 3.423.711,98 zł
w okresie realizowania

3.423.711,98 zł

PREZES
Zarządu Remontowo-Budowlanego
"ADMA"
Marian Macias

+ 1.245.870,00
300.000,00
1.545.870,00 na rok 2003.