

KOSZTORYS  
POWYKONAWCZY

Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Górki-Pęczów Kolonia Gać nr ewid. dz. 313 od km 0+000 do km 0+250

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - d.1 trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	0.25		
2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych po- d.1 wyżej 60% powierzchni wraz z podcięciem gałęzi ..	ha	0.05		
3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie d.1 kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 250x4,00=1000	m <sup>2</sup>	1000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
<b>2 Podbudowa</b>					
4	Warstwy odsączające z piaskowca naturalnego zagęsz- d.2 czane mechanicznie o gr.15cm 250x4,00=1000	m <sup>2</sup>	1000		
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 d.2 cm 250x4,00=1000	m <sup>2</sup>	1000		
6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm d.2	m <sup>2</sup>	1000		
Razem dział: Podbudowa					
<b>3 Nawierzchnia</b>					
7	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z d.3 wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m	250		
8	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie beto- d.3 nowej i podsypce cementowo-piaskowej	m	5		
9	Ścieki z elementów betonowych korytka krakowskie na d.3 ławie betonowej i podsypce cementowo - piaskowej	m	3		
10	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano- d.3 bitumiczną asfaltową mechanicznie 250x3,10=775+25=800x0,075=60	t	60		
11	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- d.3 towych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 250x3=750+25=775	m <sup>2</sup>	775		
Razem dział: Nawierzchnia					
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
12	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykony- d.4 wane mechanicznie gr. 7cm 250x2x0,5=250	m <sup>2</sup>	250		
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
<b>5 Oznakowanie</b>					
13	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z d.5 rur śr. 60 i 38 mm malowane na biało czerwono	m	4		
14	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych d.5	szt.	3		
15	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- d.5 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 B-20 - 1szt D-1 - 2 szt	szt.	3		
Razem dział: Oznakowanie					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: