

Staszów dnia 08.11.2019

L. dz.RE3/RM/DZ/Ośw./

Urząd Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27 – 640 Klimontów

WARUNKI WYKONANIA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Odpowiadając na przesłane pismo z dnia 05.11.2019r., znak: ZPI.0410.8.19, określa się następujące warunki modernizacji instalacji oświetlenia drogowego.

1. Miejsce wykonania modernizacji: teren Gminy Klimontów.
2. Urządzenia będące przedmiotem modernizacji:
 - a) Układy pomiarowo-sterujące oświetleniem,
 - b) Przewody zasilające oprawy oświetleniowe,
 - c) Oprawy oświetlenia drogowego,
 - d) Kable zasilające, słupy,
 - e) Słupy oświetlenia wydzielonego.
3. W celu wykonania przewidywanej modernizacji należy:
 - a) Układy pomiarowo-sterujące wraz z zabezpieczeniami obwodowymi zamontować w odrębnych szafkach, poza rozdzielnicami n/N. Projektowane szafki należy zasilć kablem YAKY 4 x 35 mm².
 - b) Kable zasilające szafki pomiarowe należy przyłączyć do wolnych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/N. W przypadku braku wolnych podstaw należy zamontować dodatkowe podstawy. Przewody zasilające prowadzić w rurach osłonowych odpornych na promienie UV.
 - c) Zasilanie opraw należy wykonać oddzielnym przewodem AsXSn 2x35 mm².
 - d) Zamontowane oprawy powinny posiadać indywidualne zabezpieczenia nadprądowe.
 - e) Przed przystąpieniem do prac wykonać projekt wykonawczy lub budowlany (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego), opisujący modernizację urządzeń wymienionych w pkt. 2.
 - f) Dokumentację projektową należy uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Staszów.
 - g) Prace modernizacyjne oświetlenia należy wykonywać pod nadzorem Rejonu Energetycznego Staszów.
 - h) Zdemontowane materiały i oprawy należy zdać do magazynu RE Staszów.
 - i) Harmonogram wykonywania prac uzgodnić w RE Staszów.

- j) Po przebudowie oświetlenia należy wyraźnie oznaczyć urządzenia jako na majątku Gminy (wysięgniki należy oznaczyć paskiem koloru żółtego, na przewodzie oświetleniowym należy zamontować tabliczkę WO) .
- k) Granicę stron ustala się na zaciskach odejściowych, podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej, skrzyni stacyjnej lub rozdzielni n/N, gdzie podpięty będzie kabel zasilający szafkę pomiarową, w kierunku instalacji odbiorcy. W przypadku zamontowania szafki oświetleniowej na słupie n/N, granicę ustala się na zaciskach prądowych w miejscu przyłączenia do sieci n/N.

Prace wyżej wymienione Gmina wykona własnym kosztem i staraniem.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych, urządzenia oświetlenia drogowego, będą stanowić majątek Gminy .

Przed przystąpieniem do modernizacji, po opracowaniu projektu budowlanego, Gmina zawrze umowę o prawie do dysponowania urządzeniami oświetlenia drogowego przez Gminę.

.....
opracował: Z. Drożdżewicz
tel.:156694724

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów

Z.S. Dyrektora

..... Grzegorz Kutyla

zatwierdził

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x RE Staszów



URZĄD MIASTA I GMINY KLIMONTÓW

UL. ZYSMAŃ 1
27-640 KLIMONTÓW
E-MAIL: klimontow@klimontow.pl

TEL. 158661006, 158661100
FAX. 158661847
<http://klimontow.pl>

Klimontów dnia 02.06.2020 roku.

ZPI.7021.1.14.2020

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
ul. Krakowska 44
28-200 Staszów

dot. warunków wykonania modernizacji oświetlenia drogowego

W nawiązaniu do wydanych warunków wykonania modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Klimontów znak:L.dz.RE3/RM/Dz/Ośw. z dnia 08.11.2019 roku, uprzejmie prosimy o ich zmianę w punkcie 3.c z „Zasilanie opraw należy wykonać oddzielnym przewodem AsXSn 2x35mm²” na „Zasilanie opraw należy wykonać oddzielnym przewodem AsXSn 2x 25 mm².”

Zastosowanie proponowanego przewodu nie zmniejszy bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego. Montaż lamp LED generuje mniejsze zużycie energii, a ponadto na sieci istnieje wiele krótkich odcinków od układu pomiarowo-sterującego do miejsca montażu lamp oświetlenia drogowego, co powoduje, że proponowany przewód jest wystarczający. Zastosowanie proponowanego przewodu obniży również koszty wykonania całego zadania, co ma ogromne znaczenie dla jego realizacji.

Uprzejmie prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby.

Otrzymuje;
1.Adresat.
2.a/a.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

inż. Edward Przytuła



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
28-200 Staszów, ul. Krakowska 44
tel.: (15) 891 4600, fax: (15) 891 4602
e-mail: RE03.OR@pgedystrybucja.pl

25.06.2020

Staszów, dn. 2020.06.19.

L.dz.RE3/RM/ZD/6/203/2020/W/6/199

URZĄD MIASTA I GMINY KLIMONTÓW

2020 -06- 25

Znak sprawy: 10.4474.2020

Urząd Miasta i Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

Dotyczy: warunków wykonania modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Klimontów.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak ZPI.7021.1.14.2020 z dnia 02.06.2020 które wpłynęło dnia 08.06.2020 Rejon Energetyczny Staszów po zapoznaniu się z przesłanym pismem w/w sprawie wyraża zgodę na zastosowanie przewody AsXSn 2x25mm².

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Dyrektor
Jarosław Berowicz

Otrzymują :

1. Adresat
2. RM/ ZD + załącznik



URZĄD MIASTA I GMINY KLIMONTÓW

UL. ZYSMAŃA 1
27-640 KLIMONTÓW
E-MAIL: klimontow@klimontow.pl

TEL. 158661006, 158661100
FAX. 158661847
<http://klimontow.pl>

Klimontów dnia 30.06.2020 roku.

ZPI.7021.1.14.2020

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
ul. Krakowska 44
28-200 Staszów


dot. warunków wykonania modernizacji oświetlenia drogowego

W nawiązaniu do wydanych warunków wykonania modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Klimontów znak:L.dz.RE3/RM/Dz/Ośw. z dnia 08.11.2019 roku, uprzejmie prosimy o ich zmianę w punkcie 3.a z „Układy pomiarowo-sterujące wraz z zabezpieczeniami obwodowymi zamontować w odrębnych szafkach, poza rozdzielnicami n/N. Projektowane szafki należy zasilić kablem YAKY4 x 35 mm² „, na „Układy pomiarowo-sterujące wraz z zabezpieczeniami obwodowymi pozostawić bez zmian, a jedynie w przypadku stwierdzonego złego ich stanu zamontować nowe. Wszystkie szafki zasilane kablem YAKY4x35 mm²”

Zastosowanie proponowanej zmiany obniży koszty wykonania całego zadania, co ma ogromne znaczenie dla jego realizacji, a także nie zmniejszy bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego.

Uprzejmie prosimy o pozytywne odniesienie się do naszej prośby.

Otrzymuje;
1.Adresat.
2.a/a.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

inż. Edward Przytuła



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów

Rejon Energetyczny Staszów
28-200 Staszów, ul. Krakowska 44
tel.: (15) 891 4600, fax: (15) 891 4602
e-mail: RE03.OR@pgedystrybucja.pl

27.07.2020
PMP

P. P. Szemraj
URZĄD MIASTA I GMINY
KLIMONTÓW

Staszów, dn. 2020.07.22.

L.dz.RE3/RM/ZD/7/155/2020 /W/7/237

WPEŁNIŁO
2020 -07- 21
Znak sprawy: 9P.5242.2020
Ref. K

Urząd Miasta i Gminy Klimontów
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

Dotyczy: zmiany warunków wykonania modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Klimontów.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak ZPI.7021.1.14.2020 z dnia 30.06.2020 które wpłynęło dnia 07.07.2020 Rejon Energetyczny Staszów po zapoznaniu się z przesłanym pismem w/w sprawie nie wyraża zgody na zmianę punktu nr 3.a warunkach modernizacji oświetlenia drogowego L.dz.RE3/DZ/Ośw./W/2019/11/66/RE3 z dnia 08.11.2019.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Staszów
Dyrektor
Jarosław Borowiec

Otrzymują :

1. Adresat
2. RM/ ZD + załącznik